

№	Район	Объем поступивших средств в 2015 году (тыс.руб.)	Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (тыс.руб.)	Направление расходования средств (в соответствии с ФФ-ПФ)	Адресный ориентир объекта	Виды работ (мероприятия)	Количество мероприятий в рамках работ по объекту	Плановая дата завершения работ	Количество объектов, по которым работы завершены	% завершения работ	Примечание	Фото материалы
4	Коньково	19 807,66	336,18	благоустройство ДТ	Академика Аризмочава, 4	капитальный ремонт дорожно-тропичной сети, устройство дорожно-тропичной сети из АБП, капитальный ремонт уличных лестниц, устройство уличных лестниц (асфальто-бетонные)	4	25.08.2016	4	100,0%		
			510,48	благоустройство ДТ	Академика Волгина, 2-1	устройство парковочных мест, устройство тротуара из АБП, установка бортового камня, установка ограждающих элементов (бетонные полуферры), устройство регулируемого пешеходного перехода	5	25.08.2016	5	100,0%		
			544,12	благоустройство ДТ	Академика Волгина, 23-1	капитальный ремонт АБП, замена борт камня, капитальный ремонт уличных лестниц	3	25.08.2016	3	100,0%		
			77,93	благоустройство ДТ	Академика Волгина, 29-2	устройство дорожно-тропичной сети из АБП	1	25.08.2016	1	100,0%		
			265,78	благоустройство ДТ	Академика Волгина, 31-1	капитальный ремонт дорожно-тропичной сети	1	25.08.2016	1	100,0%		
			562,77	благоустройство ДТ	Академика Волгина, 31-2	устройство дорожно-тропичной сети из АБП	1	25.08.2016	1	100,0%		
			223,65	благоустройство ДТ	Академика Волгина, 31-3	капитальный ремонт уличных лестниц	1	25.08.2016	1	100,0%		
			83,43	благоустройство ДТ	Бутлерова ул., 10	устройство буенерной площадки	1	25.08.2016	1	100,0%		
			358,13	благоустройство ДТ	Бутлерова, 26-1, 26-2	устройство дорожно-тропичной сети из АБП, капитальный ремонт АБП, замена борт камня	3	25.08.2016	3	100,0%		
			105,16	благоустройство ДТ	Бутлерова, 28	капитальный ремонт уличных лестниц	1	25.08.2016	1	100,0%		
			73,66	благоустройство ДТ	Бутлерова ул., 38, корп.1	устройство парковочных мест	1	25.08.2016	1	100,0%		
			562,55	благоустройство ДТ	Введенского, 10-1	капитальный ремонт дорожно-тропичной сети, устройство дорожно-тропичной сети из АБП, капитальный ремонт АБП, замена борт камня	4	25.08.2016	4	100,0%		
			729,76	благоустройство ДТ	Введенского, 10-2	капитальный ремонт АБП, замена борт камня, установка бортового камня, устройство уличных лестниц (асфальто-бетонные), капитальный ремонт дорожно-тропичной сети	5	25.08.2016	5	100,0%		
			1090,50	благоустройство ДТ	Введенского, 12-1	устройство парковочных мест, капитальный ремонт дорожно-тропичной сети	2	25.08.2016	2	100,0%		
			187,20	благоустройство ДТ	Введенского, 12-2	капитальный ремонт уличных лестниц	1	25.08.2016	1	100,0%		
			235,89	благоустройство ДТ	Введенского, 28	устройство уличных лестниц (асфальто-бетонные)	1	25.08.2016	1	100,0%		
			1020,53	благоустройство ДТ	Ген. Антонова, 1	капитальный ремонт дорожно-тропичной сети, устройство дорожно-тропичной сети из АБП, капитальный ремонт АБП, замена борт камня	4	25.08.2016	4	100,0%		
			33,26	благоустройство ДТ	Ген. Антонова, 2	капитальный ремонт дорожно-тропичной сети	1	25.08.2016	1	100,0%		
			253,5	благоустройство ДТ	Ген. Антонова, 4-1	устройство парковочных мест	1	25.08.2016	1	100,0%		
			65,53	благоустройство ДТ	Ген. Антонова, 5-2	устройство парковочных мест, капитальный ремонт дорожно-тропичной сети	2	25.08.2016	2	100,0%		
			140,75	благоустройство ДТ	Ген. Антонова, 5-3	капитальный ремонт АБП, установка бортового камня	2	25.08.2016	2	100,0%		
			385,33	благоустройство ДТ	Ген. Антонова, 7-1	капитальный ремонт АБП, замена борт камня, капитальный ремонт уличных лестниц (асфальто-бетонные), устройство подпорной стены	5	25.08.2016	5	100,0%		
			149,37	благоустройство ДТ	Ген. Антонова, 7-2	устройство парковочных мест, устройство уличных лестниц (асфальто-бетонные)	2	25.08.2016	2	100,0%		
			83,43	благоустройство ДТ	Милую-Макая, 22	устройство буенерной площадки	1	25.08.2016	1	100,0%		
			82,43	благоустройство ДТ	Милую-Макая, 32 Б	устройство буенерной площадки	1	25.08.2016	1	100,0%		
			921,39	благоустройство ДТ	Милую-Макая, 55	капитальный ремонт АБП, замена борт камня, капитальный ремонт уличных лестниц, капитальный ремонт подпорной стены	4	25.08.2016	4	100,0%		
			1448,51	благоустройство ДТ	Островитинова, 11	капитальный ремонт АБП, замена бортового камня	2	25.08.2016	2	100,0%		
			448,23	благоустройство ДТ	Остравитинова, 39	капитальный ремонт АБП, замена борт камня, устройство уличных лестниц (асфальто-бетонные)	3	25.08.2016	3	100,0%		
			83,43	благоустройство ДТ	Остравитинова, 43-2	устройство буенерной площадки	1	25.08.2016	1	100,0%		
			194,81	благоустройство ДТ	Профсоюзная, 69	устройство дорожно-тропичной сети из АБП	1	25.08.2016	1	100,0%		
			120	благоустройство ДТ	Профсоюзная, 73	установка бортового камня	1	25.08.2016	1	100,0%		
			132,64	благоустройство ДТ	Профсоюзная, 75-2	устройство парковочных мест, капитальный ремонт АБП, установка бортового камня	3	25.08.2016	3	100,0%		
			152,44	благоустройство ДТ	Профсоюзная, 75-4	устройство дорожно-тропичной сети из АБП	1	25.08.2016	1	100,0%		
			507,08	благоустройство ДТ	Профсоюзная, 79	устройство дорожно-тропичной сети из АБП, капитальный ремонт АБП	2	25.08.2016	2	100,0%		
			105,81	благоустройство ДТ	Профсоюзная, 85-2	устройство подпорной стены	1	25.08.2016	1	100,0%		
			290,81	благоустройство ДТ	Профсоюзная, 88/20	устройство дорожно-тропичной сети из отсева, установка бортового камня	2	25.08.2016	2	100,0%		
			1083,97	благоустройство ДТ	Профсоюзная, 91-1	реконструкция тротуара из АБП с расширением, устройство проезда, установка бортового камня	3	25.08.2016	3	100,0%		
			85,95	благоустройство ДТ	Профсоюзная, 92	устройство тротуара из АБП	1	25.08.2016	1	100,0%		
			475,47	благоустройство ДТ	Профсоюзная, 93-3	устройство парковочных мест	1	25.08.2016	1	100,0%		
			132,48	благоустройство ДТ	Профсоюзная, 97	устройство парковочных мест, устройство ИДН	2	25.08.2016	2	100,0%		
			254,2	благоустройство ДТ	Профсоюзная, 98-10	капитальный ремонт дорожно-тропичной сети, устройство дорожно-тропичной сети из АБП	2	25.08.2016	2	100,0%		
			288,77	благоустройство ДТ	Профсоюзная 98-12	капитальный ремонт АБП, замена борт камня	2	25.08.2016	2	100,0%		
			713,33	благоустройство ДТ	Профсоюзная, 110-1, 110-2	устройство парковочных мест, устройство тротуара из АБП	2	25.08.2016	2	100,0%		
			53,57	благоустройство ДТ	Профсоюзная, 110-3, 110-4	устройство ИДН	1	25.08.2016	1	100,0%		
			84,53	благоустройство ДТ	Профсоюзная, 116-3	устройство парковочных мест	1	25.08.2016	1	100,0%		
			299,84	благоустройство ДТ	Профсоюзная, 118-2	устройство дорожно-тропичной сети из АБП, устройство буенерной площадки	2	25.08.2016	2	100,0%		
			2572,08	благоустройство ДТ	Ген. Антонова	устройство парковочных мест	1	25.08.2016	1	100,0%		